

รายงาน

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
ตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

รอบ 6 เดือน
(1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568)



องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน
อำเภอท่าม่วง จังหวัดลพบุรี

คำนำ

รายงานผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘) เป็นรายงานการติดตามความคืบหน้าตามแผนการดำเนินงาน การใช้จ่ายงบประมาณและปัญหาอุปสรรคในการดำเนินโครงการในรอบ ๖ เดือนที่ผ่านมา โดยผลการติดตามความคืบหน้าที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ จะใช้เป็นเครื่องมือสำหรับผู้บริหารในการกำกับติดตามการดำเนินงานของสำนัก/กอง เพื่อนำไปสู่การบริหารจัดการและการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารในการเร่งรัด ติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน
อำเภอท่าม่วง จังหวัดลพบุรี

รายงานแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน) ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน อำเภอดำรง จังหวัดลพบุรี

๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
กลยุทธ์การพัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่ง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการ ใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
๑.	โครงการซ่อมสร้างผิว ทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายหลังวัดไธย เริ่ม จากสะพานถึงสามแยก สะพาน ถนน ลบ.ญ. – ๐๐๔๕ หมู่ที่ ๙ – ๑๐ ตำบลเขาสมอคอน อำเภอดำรง จังหวัด ลพบุรี	ขนาดความกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๘๘๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่แอสฟัลต์ติ กคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔,๔๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ	๒,๒๑๐,๐๐๐	ธ.ค. ๖๗ - เม.ย. ๖๘	-	-	√	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	๒,๒๑๐,๐๐๐	ผู้รับผิดชอบ กองช่าง
๒.	โครงการก่อสร้างถนน แอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายคันคลองไธย - บ้าน บางพาน หมู่ที่ ๙ ตำบล เขาสมอคอน อำเภอดำ รง จังหวัดลพบุรี	ขนาดผิวทางกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๕๒๕ เมตร ผิวทางหนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่ น้อยกว่า ๙,๑๕๐ ตารางเมตร พร้อมตีเส้น จราจร พร้อมป้าย โครงการ	๕,๓๘๓,๐๐๐	๓๐ ม.ค. ๖๘ - ๑๑ เม.ย. ๖๘	√	-	-	-	๓,๓๘๘,๘๐๐	๑,๙๙๔,๒๐๐	ผู้รับผิดชอบ กองช่าง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ			
๓.	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายบ้านปากคลองพระ - บ้านแหลมกะลา หมู่ที่ ๗ ตำบลเขาสมอคอน อำเภอดำรง จังหวัดลพบุรี	ขนาดผิวทางกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๐๖๘ เมตร ผิวทางหนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕,๓๔๐ ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร พร้อมป้ายโครงการ	๓,๓๖๑,๐๐๐	๑๗ ธ.ค. ๖๗ - ๔ มี.ค. ๖๘	√	-	-	-	๒,๒๕๐,๐๐๐	๑,๑๑๑,๐๐๐	ผู้รับผิดชอบ กองช่าง
๔.	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สายคันดินป้องกันน้ำท่วมวัดไธย หมู่ที่ ๑๐ - ๑๑ ตำบลเขาสมอคอน อำเภอดำรง จังหวัดลพบุรี	ขนาดผิวทางกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๑๑๑ เมตร ผิวทางหนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕,๕๕๕ ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร พร้อมป้ายโครงการ	๓,๒๙๒,๐๐๐	๗ มี.ค. ๖๘ - ๓๑ มี.ค. ๖๘	√	-	-	-	๒,๑๒๕,๐๐๐	๑,๑๖๗,๐๐๐	ผู้รับผิดชอบ กองช่าง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ			
๕.	โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านหัวไผ่ เริ่มจากถนนลาดยาง สาย ๓๐๒๘ - บริเวณท้ายหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ ตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าม่วง จังหวัดลพบุรี	ขนาดผิวทางกว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๔๐ เมตร ผิวทางหนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๐๒๐ ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร พร้อมป้ายโครงการ	๔๙๘,๐๐๐	๖ ก.พ. ๖๘ - ๒๑ มี.ค. ๖๘	√	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	๑,๐๐๐	ผู้รับผิดชอบ กองช่าง
๖.	โครงการปรับปรุงผิวทางลาดยาง ลบ ๖๑๖๓ สายบ้านท่าโขลง - บ้านบางพาน หมู่ที่ ๙ ตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าม่วง จังหวัดลพบุรี	ขนาดผิวทางกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๕๐ เมตร พื้นทางสูง ๒.๕๐ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ในส่วนที่ทรุดตัว ๑๕๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ	๓๖๘,๐๐๐	๒๘ ต.ค. ๖๗ - ๑๓ พ.ย. ๖๗	√	-	-	-	๓๖๗,๐๐๐	๑,๐๐๐	ผู้รับผิดชอบ กองช่าง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ			
๗.	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. เริ่มจากบริเวณสามแยกบ้านนายชำนาญ วงศ์เพชร ถึงบริเวณหลัง รพ.สต. บ้านเขาสมอคอน หมู่ที่ ๒ ตำบลเขาสมอคอน อำเภอดำรง จังหวัดลพบุรี	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๘๑ ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน ๙ บ่อ และท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๘๖ ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน ๙ บ่อ พร้อมป้ายโครงการ	๓๙๑,๐๐๐	ม.ค. ๖๘ - เม.ย. ๖๘	-	-	√	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๓๙๑,๐๐๐	ผู้รับผิดชอบ กองช่าง
๘.	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. เริ่มจากบริเวณบ้านนายอุดม บัวหอม ถึงบริเวณบ้านนางสาว จำเนียร สะอาดเยี่ยม หมู่ที่ ๑ ตำบลเขาสมอคอน อำเภอดำรง จังหวัดลพบุรี	วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๑ ท่อน	๓๕,๐๐๐	ม.ค. ๖๘ - เม.ย. ๖๘	-	-	√	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๓๕,๐๐๐	ผู้รับผิดชอบ กองช่าง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ			
๙.	โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต Pavement In – Place Recycling สายจากสะพานถึงบริเวณศาลเจ้าพ่อสนั่น (เริ่ม กม.+๐.๐๐๐ - กม.+ ๐.๕๔๕) บ้านเขาบ้านห้วย หมู่ที่ ๔ ตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าวัง จังหวัดลพบุรี จำนวน ๒ ช่วง รวมมีพื้นที่ผิวทางจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒,๖๑๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอนกำหนด)	- ช่วงที่ ๑ ขนาดความกว้าง ๕.๐๐ เมตร ความยาว ๔๓๐ เมตร ความหนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒,๑๕๐ ตารางเมตร - ช่วงที่ ๒ ขนาดความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๑๑๕ เมตร ความหนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๖๐ ตารางเมตร รวมมีพื้นที่ผิวทางจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒,๖๑๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	๑,๔๒๑,๐๐๐	๑๐ ต.ค. ๖๗ - ๒๗ ธ.ค. ๖๗	√	-	-	-	๑,๑๘๘,๘๘๘	๒๓๒,๑๑๒	ผู้รับผิดชอบ กองช่าง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ			
๑๐.	โครงการก่อสร้างโดมเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน	ขนาดกว้าง ๑๕ เมตร ยาว ๒๓ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	๑,๕๗๐,๐๐๐	๒๔ ต.ค. ๖๗ - ๒๒ เม.ย. ๖๘	-	√	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๑,๕๗๐,๐๐๐	ผู้รับผิดชอบ กองช่าง
๑๑.	โครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านปากคลองพระเริ่มต้นจากถนนสายคลองพระ (ช่วงที่ ๒) – บริเวณนางสุรีย์หอมฉวี หมู่ที่ ๗ ตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าม่วง จังหวัดลพบุรี	ก่อสร้างถนนดิน ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๑.๓๐ – ๐.๒๐ เมตร ฐานล่างกว้างเฉลี่ย ๒.๗๐ – ๑.๓๐ เมตร ยาว ๓๓๐ เมตร พื้นทางสูงเฉลี่ย ๐.๗๐ เมตร คิดเป็นปริมาตรดินถม ๓๓๒ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยแต่งเรียบ และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๖ ท่อน	๔๘,๐๐๐	๒๘ พ.ย. ๖๗ ถึง ๑๖ ธ.ค. ๖๗	√	-	-	-	๔๘,๐๐๐	-	ผู้รับผิดชอบ กองช่าง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ			
๑๒.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเขาสมคอน เริ่มต้นจากบริเวณบ้านนาญญูฤกฤตา เสือเจริญ - บริเวณบ้านนางดอกไม้ ชาวกระจำง หมู่ที่ ๑ ตำบลเขาสมคอน อำเภอท่าวัน จังหวัดลพบุรี	ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๒ เมตร พื้นทางหนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๘๘ ตารางเมตร	๒๖๐,๐๐๐	๓ เม.ย. ๖๘ - ๒ ก.ค. ๖๘	-	-	√	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๒๖๐,๐๐๐	ผู้รับผิดชอบ กองช่าง
๑๓.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเขาหมอนอิง เริ่มต้นจากบริเวณหน้าวัดเขาหมอนอิง – เขตติดต่อตำบลบ้านชี หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านชี อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี	ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๓๐ เมตร พื้นทางหนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๙๒๐ ตารางเมตร	๔๙๒,๐๐๐	๓ เม.ย. ๖๘ - ๒ ก.ค. ๖๘	-	-	√	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๔๙๐,๐๐๐	ผู้รับผิดชอบ กองช่าง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ			
๑๔.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกทะเล เริ่มต้นจากบริเวณแยกประปาหมู่บ้าน – บริเวณบ้านนางละมัย นุเทพสุ หมู่ที่ ๕ ตำบลเขาสมอคอน อำเภอดำรง จังหวัดลพบุรี	ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๓ เมตร พื้นทางหนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๔๔ ตารางเมตร	๒๙๗,๐๐๐	๓ เม.ย. ๖๘ - ๒ ก.ค. ๖๘	-	-	√	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๒๙๗,๐๐๐	ผู้รับผิดชอบ กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
 กลยุทธ์/ก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างสาธารณะ การปรับปรุง ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดี
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ			
๑.	โครงการก่อสร้างอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม โรงเรียนอนุบาลพระศรีอารีย์ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าม่วง จังหวัดลพบุรี	ก่อสร้างอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม จำนวน ๑ หลัง	๙,๗๒๖,๖๐๐	พ.ย. ๖๗ - ก.ค. ๖๘	-	-	√	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๙,๗๒๖,๖๐๐	ผู้รับผิดชอบ กองการศึกษา กองช่าง
๒.	โครงการปรับปรุงหลังคาอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าม่วง จังหวัดลพบุรี	ปรับปรุงหลังคาอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าม่วง จังหวัดลพบุรี ขนาดพื้นที่หลังคากว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๑.๕๐ เมตร พื้นที่ก่อสร้างรวม ๖๙ ตารางเมตร	๑๔๔,๐๐๐	๑๑ เม.ย. ๖๘ ถึง ๖ พ.ค. ๖๘	-	-	√	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑๔๔,๐๐๐	ผู้รับผิดชอบ กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
 กลยุทธ์/มีระบบประปาและไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการ ใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ			
๑.	โครงการติดตั้งไฟฟ้าริม ทางสาธารณะระบบโซ ล่าเซลล์ ถนนรอบโคก ทะเล บ้านพราน หมู่ที่ ๕ (จำนวน ๖ จุด) ตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง จังหวัด ลพบุรี	ติดตั้งเหล็กสูง ๖ เมตร กิ่งเดี่ยว ๑.๕ เมตร สายกลมฐาน ๑๐๐ มม. ปลาย ๗๕ มม. โคมโซล่าเซลล์ ๓๕ วัตต์ พร้อมป้าย โครงการ	๒๗๕,๐๐๐	ม.ค. ๖๘ - เม.ย. ๖๘	-	-	√	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	๒๗๕,๐๐๐	ผู้รับผิดชอบ กองช่าง
๒.	โครงการติดตั้งไฟฟ้าริม ทางสาธารณะระบบโซ ล่าเซลล์ ถนนลาดยาง สาย สท.๕๐๔๗ บ้าน บางพาน หมู่ที่ ๙ (จำนวน ๑๐ จุด) ตำบล เขาสมอคอน อำเภอท่า วุ้ง จังหวัดลพบุรี	ติดตั้งเหล็กสูง ๖ เมตร กิ่งเดี่ยว ๑.๕ เมตร เสากลมฐาน ๑๐๐ มม. ปลาย ๗๕ มม. โคมโซล่าเซลล์ ๓๕ วัตต์ พร้อมป้าย โครงการ	๔๕๘,๐๐๐	ม.ค. ๖๘ - เม.ย. ๖๘	-	-	√	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	๔๕๘,๐๐๐	ผู้รับผิดชอบ กองช่าง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ			
๓.	โครงการติดตั้งไฟฟ้าริมทางสาธารณะระบบโซลาร์เซลล์ ถนนสายเขาหมอนอิง หมู่ที่ ๓ (จำนวน ๑๐ จุด) ตำบลเขาสมอคอน อำเภอร่องบัว จังหวัดลพบุรี	ติดตั้งเหล็กสูง ๖ เมตร กิ่งเดียว ๑.๕ เมตร สายกลมฐาน ๑๐๐ มม. ปลาย ๗๕ มม. โคมโซลาร์เซลล์ ๓๕ วัตต์ พร้อมป้ายโครงการ	๔๕๘,๐๐๐	ม.ค. ๖๘ - เม.ย. ๖๘	-	-	√	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๔๕๘,๐๐๐	ผู้รับผิดชอบ กองช่าง
๔.	โครงการติดตั้งไฟฟ้าริมทางสาธารณะระบบโซลาร์เซลล์ ถนนสายภายในหมู่บ้าน บ้านเขาสมอคอน หมู่ที่ ๑ ตำบลเขาสมอคอน อำเภอร่องบัว จังหวัดลพบุรี	ติดตั้งเหล็กสูง ๖ เมตร กิ่งเดียว ๑.๕ เมตร เสากลมฐาน ๑๐๐ มม. ปลาย ๗๕ มม. โคมโซลาร์เซลล์ ๓๕ วัตต์ พร้อมป้ายโครงการ	๒๒๙,๐๐๐	- ม.ค. ๖๘ - เม.ย. ๖๘	-	-	√	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๒๒๙,๐๐๐	ผู้รับผิดชอบ กองช่าง
๕.	โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาสมอคอน	ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด ๑๐ KW ๓ เฟส และเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า	๓๓๔,๖๐๐	๒๙ ต.ค. ๖๗ - ๒๓ ธ.ค. ๖๗	√	-	-	-	๓๓๔,๖๐๐	-	ผู้รับผิดชอบ กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ			
๖.	โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โรงเรียนอนุบาลพระศรีอารีย์	ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด ๑๕ KW ๓ เฟส และเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า	๔๔๓,๑๐๐	๒๙ ต.ค. ๖๗ - ๒๓ ม.ค. ๖๘	√	-	-	-	๔๔๓,๑๐๐	-	ผู้รับผิดชอบ กองการศึกษาฯ
๗.	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านบางพาน หมู่ที่ ๙ ตำบลเขาสมอคอน อำเภอลำปาง จังหวัดลพบุรี	เปลี่ยนท่อเมน ขนาด Ø ๒ นิ้ว พร้อมถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาส ทรงถ้วยน้ำ จำนวน ๔ ถัง	๑๘๕,๐๐๐	๒๘ ต.ค. ๖๗ - ๑๖ ธ.ค. ๖๗	√	-	-	-	๑๘๕,๐๐๐	๑,๐๐๐	ผู้รับผิดชอบ กองช่าง

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
 กลยุทธ์/การพัฒนาด้านศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี
แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ			
๑.	โครงการจัดงานรัฐพิธี	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการจัดงานรัฐพิธีของอำเภอท่าม่วง	๑๒,๐๐๐	๑๙ พ.ย. ๖๗	√	-	-	-	๑๒,๐๐๐	-	ผู้รับผิดชอบสำนักปลัด

กลยุทธ์/ส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ			
๑.	โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรมค่าใช้จ่ายในพิธี ค่าป้าย ค่าวัสดุ ฯลฯ	๓๐,๐๐๐	มี.ค. ๖๘ ถึง เม.ย. ๖๘	-	-	√	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๓๐,๐๐๐	ผู้รับผิดชอบสำนักปลัด

กลยุทธ์/ส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ			
๑.	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอำเภอท่าม่วง	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับที่ทำการปกครองอำเภอท่าม่วง ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	๕๐,๐๐๐	๒๙ ม.ค.๖๘	√	-	-	-	๕๐,๐๐๐	-	ผู้รับผิดชอบสำนักปลัด

กลยุทธ์/ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาและแหล่งเรียนรู้
แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ			
๑.	ค่าใช้จ่ายพัฒนาการจัดการศึกษา	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้แก่โรงเรียนอนุบาลพระศรีอารีย์	๑,๐๐๐,๐๐๐	พ.ย. ๖๗ - ส.ค. ๖๘	-	√	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๑,๐๐๐,๐๐๐	ผู้รับผิดชอบ กองการศึกษาฯ
๒.	ค่าใช้จ่ายสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน)	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ฯลฯ	๔๖๘,๐๐๐	ธ.ค. ๖๗ - มิ.ย. ๖๘	-	√	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๔๖๘,๐๐๐	ผู้รับผิดชอบ กองการศึกษาฯ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ			
๓.	โครงการค่ายภาษาอังกฤษและทักษะชีวิต	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ป้าย คำขวัญ คำวิพากษ์ ฯลฯ	๖๕,๕๐๐	ก.พ. ๖๘	√	-	-	-	๔๑,๗๔๑	๒๓,๗๕๙	ผู้รับผิดชอบ กองการศึกษาฯ
๔.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ฯลฯ	๖๖,๒๖๕	เม.ย. ๖๘ - มิ.ย. ๖๘	-		√	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๔๙,๓๐๐	ผู้รับผิดชอบ กองการศึกษาฯ
๕.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตของโรงเรียนอนุบาลพระศรีอารีย์ ระบบ ADSL และระบบ WIFI	๑๖,๘๐๐	๗ พ.ย.๖๗	√	-	-	-	๑๖,๘๐๐	-	ผู้รับผิดชอบ กองการศึกษาฯ
๖.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลพระศรีอารีย์ที่บิดา มารดา หรือผู้ปกครองมีรายได้ต่อครัวเรือนไม่เกิน ๓๖,๐๐๐ บาท/ปี	๑๕,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	-	√	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๑๕,๐๐๐	ผู้รับผิดชอบ กองการศึกษาฯ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ			
๗.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน)	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและเด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลพระศรีอารีย์	๗๗๒,๕๐๐	พ.ย. ๖๗ ถึง ก.ค. ๖๘	-	√	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๗๗๒,๕๐๐	ผู้รับผิดชอบ กองการศึกษาฯ
๘.	อาหารเสริม (นม)	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กนักเรียน ๑. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๒. โรงเรียนอนุบาลพระศรีอารีย์ ๓. โรงเรียนวัดถ้ำตะโก	๖๖๓,๘๘๔	พ.ย. ๖๗ - ก.ค. ๖๘	-	√	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๖๖๓,๘๘๔	ผู้รับผิดชอบ กองการศึกษาฯ
๙.	สนับสนุนโครงการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน)	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนวัดถ้ำตะโก	๘๘๐,๐๐๐	พ.ย. ๖๗ - ก.ค. ๖๘	-	√	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๘๘๐,๐๐๐	ผู้รับผิดชอบ กองการศึกษาฯ
๑๐.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	๒๘๖,๒๕๘	ธ.ค. ๖๗ - มี.ย. ๖๘	-	√	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๒๘๖,๒๕๘	ผู้รับผิดชอบ กองการศึกษาฯ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ			
๑๑.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลพระศรีอริย์ที่บิดา มารดา หรือผู้ปกครองมีรายได้ต่อครัวเรือนไม่เกิน ๓๖,๐๐๐ บาท/ปี สำหรับเด็กนักเรียนระดับมัธยมศึกษา	๓๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	-	√	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๓๐,๐๐๐	ผู้รับผิดชอบ กองการศึกษาฯ
๑๒.	โครงการสภาเด็กและเยาวชนตำบลเขาสมอคอน	เพื่อส่งเสริมเด็กและเยาวชนได้มีความรู้ความสามารถและทำงานร่วมกันให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม	๒๐,๐๐๐	ก.ค. ๖๘	-	-	√	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๒๐,๐๐๐	ผู้รับผิดชอบ กองการศึกษาฯ

กลยุทธ์/รณรงค์ป้องกันและบำบัดรักษาโรค
แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ			
๑.	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีนามัยที่ถ้ำไอน	เพื่ออุดหนุนสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของ รพ.สต.บ้านเขาสมอคอน	๖๕๐,๐๐๐	๒๒ พ.ย. ๖๗	√	-	-	-	๖๕๐,๐๐๐	-	ผู้รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๒.	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฯ ท่านองคมนตรี. เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	เพื่อจ่ายเป็นค่าป้ายค่าวัคซีน ค่าสำรวจข้อมูลและขึ้นทะเบียนค่าขับเคลื่อนโครงการฯลฯ	๙๐,๐๐๐	เม.ย. ๖๘ - พ.ค. ๖๘	-	-	√	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๙๐,๐๐๐	ผู้รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ			
๓.	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านเขาสมอคอน ตำบลเขาสมอคอน อำเภอดำรง จังหวัดลพบุรี	เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์	๒๐,๐๐๐	ก.ย. ๖๘	-	-	√	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๒๐,๐๐๐	ผู้รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๔.	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านเขาสมอคอน ตำบลเขาสมอคอน อำเภอดำรง จังหวัดลพบุรี	เพื่อจ่ายเป็นค่าป้ายค่าวัคซีน ค่าสำรวจข้อมูลและขึ้นทะเบียน ค่าขับเคลื่อนโครงการฯลฯ	๒๐,๐๐๐	ก.ย. ๖๘	-	-	√	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๒๐,๐๐๐	ผู้รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ			
๕.	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านเขาหมอนอิง ตำบลเขาสมอคอน อำเภอดำรง จังหวัดลพบุรี	เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์	๒๐,๐๐๐	ก.ย. ๖๘	-	-	√	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๒๐,๐๐๐	ผู้รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๖.	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านเขาบ้านห้วย ตำบลเขาสมอคอน อำเภอดำรง จังหวัดลพบุรี	เพื่อจ่ายเป็นค่าป้ายค่าวัคซีน ค่าสำรวจข้อมูลและขึ้นทะเบียน ค่าขับเคลื่อนโครงการฯลฯ	๒๐,๐๐๐	ก.ย. ๖๘	-	-	√	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๒๐,๐๐๐	ผู้รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ			
๗.	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านพราน - โคกทะเล ตำบลเขาสมอคอน อำเภอร่องบัว จังหวัดลพบุรี	เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์	๒๐,๐๐๐	ก.ย. ๖๘	-	-	√	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๒๐,๐๐๐	ผู้รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๘.	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านแหลมกะลา ตำบลเขาสมอคอน อำเภอร่องบัว จังหวัดลพบุรี	เพื่อจ่ายเป็นค่าป้ายค่าวัคซีน ค่าสำรวจข้อมูลและขึ้นทะเบียน ค่าขับเคลื่อนโครงการฯลฯ	๒๐,๐๐๐	ก.ย. ๖๘	-	-	√	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๒๐,๐๐๐	ผู้รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ			
๙.	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านคลองพระตำบลดอนสมอคอน อำเภอดำรง จังหวัดลพบุรี	เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์	๒๐,๐๐๐	ก.ย. ๖๘	-	-	√	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๒๐,๐๐๐	ผู้รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๑๐.	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ บ้านบางพาน ตำบลดอนสมอคอน อำเภอดำรง จังหวัดลพบุรี	เพื่อจ่ายเป็นค่าป้ายค่าวัคซีน ค่าสำรวจข้อมูลและขึ้นทะเบียน ค่าขับเคลื่อนโครงการฯลฯ	๒๐,๐๐๐	ก.ย. ๖๘	-	-	√	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๒๐,๐๐๐	ผู้รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ			
๑๑.	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ บ้านหัวไผ่ ตำบลเขาสมอคอน อำเภอดำรง จังหวัดลพบุรี	เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์	๒๐,๐๐๐	ก.ย. ๖๘	-	-	√	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๒๐,๐๐๐	ผู้รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๑๒.	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ บ้านห้วยแก้ว ตำบลเขาสมอคอน อำเภอดำรง จังหวัดลพบุรี	เพื่อจ่ายเป็นค่าป้ายค่าวัคซีน ค่าสำรวจข้อมูลและขึ้นทะเบียน ค่าขับเคลื่อนโครงการฯลฯ	๒๐,๐๐๐	ก.ย. ๖๘	-	-	√	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๒๐,๐๐๐	ผู้รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ			
๑๓.	โครงการให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้วยวิธีกายภาพบำบัด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาสมอคอน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน	เพื่อให้บริการผู้สูงอายุและผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง ได้รับการรักษาด้วยวิธีกายภาพบำบัด	๑๘๐,๐๐๐	ก.ย. ๖๘ - ต.ค. ๖๘	-	√	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๑๘๐,๐๐๐	ผู้รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์/ส่งเสริมสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ			
๑.	อุดหนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) อำเภอท่าม่วง	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) อำเภอท่าม่วง	๒๐,๐๐๐	ม.ค. ๖๘	√	-	-	-	๒๐,๐๐๐	-	ผู้รับผิดชอบ สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวและการส่งเสริมการเกษตร

กลยุทธ์/ส่งเสริมอาชีพเพิ่มรายได้และผลิตภัณฑ์

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ			
๑.	โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ (กลุ่มอาชีพ) ตำบลเขาสมอคอน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการตกแต่งสถานที่ ค่าป้าย ค่าวัสดุ ค่าสมนาคุณ ฯลฯ	๒๐,๐๐๐	เม.ย. ๖๘ - ก.ย. ๖๘	-	-	√	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๒๐,๐๐๐	ผู้รับผิดชอบสำนักปลัด

กลยุทธ์/ส่งเสริมการท่องเที่ยว

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ			
๑.	อุดหนุนโครงการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช	เพื่ออุดหนุนโครงการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชของจังหวัดลพบุรี	๒๘,๐๐๐	๑๘ พ.ย.๖๗	√	-	-	-	๒๘,๐๐๐	-	ผู้รับผิดชอบสำนักปลัด

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์/สร้างจิตสำนึก และตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ			
๑.	โครงการรักษาความสะอาดถนนสายหลักสายรองและการคัดแยกขยะในครัวเรือนขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการตกแต่งสถานที่ ค่าป้าย ค่าวัสดุ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ฯลฯ	๑๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	-	√	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๑๐,๐๐๐	ผู้รับผิดชอบ สำนักปลัด

กลยุทธ์/สร้างจิตสำนึก และตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานการเกษตร

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ			
๑.	โครงการ “รักษน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน”	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการ เช่น ค่าป้าย ค่าวัสดุ ฯลฯ	๑๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	-	√	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๑๐,๐๐๐	ผู้รับผิดชอบ สำนักปลัด
๒.	โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการ เช่น ค่าป้าย ค่าวัสดุ ฯลฯ	๒๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	-	√	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๒๐,๐๐๐	ผู้รับผิดชอบ สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารและการมีส่วนร่วมของประชาชนในระบบประชาธิปไตย
กลยุทธ์/ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร
แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ			
๑.	โครงการฝึกอบรมสัมมนาเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมสำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการ เช่น ค่าป้าย ค่าวัสดุ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ฯลฯ	๕,๐๐๐	ก.ค. ๖๘	-	-	√	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๕,๐๐๐	ผู้รับผิดชอบสำนักปลัด
๒.	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเพื่อรองรับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเพื่อรองรับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	๑๐๐,๐๐๐	ธ.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	-	√	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๑๐๐,๐๐๐	ผู้รับผิดชอบกองคลัง
๓.	โครงการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภาษีป้าย (นอกสถานที่)	เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการรับบริการชำระภาษีนอกสถานที่	ไม่ใช้งบประมาณ	ตุลาคม ๖๗ ถึง กันยายน ๖๘	-	√	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ใช้งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบกองคลัง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารและการมีส่วนร่วมของประชาชนในระบบประชาธิปไตย
 กลยุทธ์/การมีส่วนร่วมของประชาชนในระบบประชาธิปไตย
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ			
๑.	โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตำบลเขาสมอคอน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการ เช่น ค่าป้าย ค่าวัสดุ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ	๔๐๐,๐๐๐	๒๖ – ๒๙ มี .ค. ๖๘	√	-	-	-	๓๐๓,๗๐๑	๙๖,๒๙๙	ผู้รับผิดชอบสำนักปลัด
๒.	โครงการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชุมประชาคมระดับตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	เพื่อดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เช่น การประชุมประชาคมท้องถิ่น ระดับหมู่บ้านระดับตำบล เพื่อทบทวนเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น	ไม่ใช้งบประมาณ	ต.ค. ๖๗ - ก.ย.๖๘	-	-	√	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ใช้งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบสำนักปลัด

ปัญหา/อุปสรรค

๑. งบประมาณมีจำนวนจำกัด เมื่อเปรียบเทียบกับภารกิจที่ถ่ายโอนและความต้องการของประชาชน โดยเฉพาะด้านโครงสร้างพื้นฐานที่จะต้องดำเนินการพัฒนาอีกมาก
๒. โครงการในแผนงานมีจำนวนที่มาก ซึ่งไม่สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับ

ข้อเสนอแนะ

สำนัก/กอง ควรเร่งดำเนินโครงการ/กิจกรรม ให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน

ภาพถ่ายโครงการ / กิจกรรม




